

2022年，黄山市计划实施总投资5000万元以上市级重点建设项目396个，总投资1796.8亿元，年度投资计划392.3亿元，其中，计划新开工项目183个，总投资689.5亿元，年度投资计划168.1亿元；续建项目213个，总投资1107.3亿元，年度投资计划224.2亿元。

歙县项目68个，总投资246.7亿元，年度投资计划45亿元；

休宁县项目49个，总投资118.1亿元，年度投资计划30.1亿元；

黟县项目28个，总投资161.2亿元，年度投资计划22.9亿元。

序号。项目名称。行业类别。建设地点。建设规模及内容。总投资。至2021年底完成投资。2022年投资计划。项目进展情况。2022年建设目标。业主单位。业主单位责任人。牵头协调推进责任单位。牵头协调推进责任单位责任人

(单位：万元)

八。歙县。68个。2466877。538167。449618。

(一) 续建项目。35个。1429034。538167。241318。

210。鸿云智能制造产业园。工业。歙县经济开发区。占地500亩，建设标准化厂房22栋及配套设施。100000。41715。20000。1#、3#-39#内部装修，2#外部装修。完成定制厂房和研发中心建设。北京鸿云实业有限公司。郝崇新。歙县开发区管委会。郑迎

211。科美新材料。工业。歙县经济开发区。占地约80亩，总建筑面积5.3万㎡，建设生产车间、仓库、灌区、办公楼等，购置生产设备5台(套)，年产10万吨水性涂装新材料。26000。15000。11000。厂房、办公室、仓库装修完工，辅助设施在建，部分设备安装。竣工投产。黄山科美新材料有限公司。毛志富。歙县开发区管委会。郑迎

212。绿洲新型建筑材料。工业。歙县桂林镇。占地264.2亩，总建筑面积2.5万㎡，主要建设厂前区、沥青混凝土和水稳搅拌站、养护区、成品堆放区、原料库等，年产30万吨沥青混凝土、100万吨水稳料、10万立方米混凝土装配式PC构件。25385。7378。5000。沥青拌合站设备主体安装基本完成，正在进行外钢构安装；料

仓浇筑。完成沥青混凝土生产厂房及配套设施建设，水稳料生产厂房开工。黄山绿洲新型建筑材料有限公司。李利成。歙县桂林镇政府。洪勇

213. 博强纺织。工业。歙县经济开发区。占地60亩，总建筑面积4万 \square ，建设厂房、办公楼、仓库等设施，年产高档纺织面料5000万米。12000。5000。7000。1#2#内部安装，3#4#框架完成。竣工投产。黄山博强纺织有限公司。郑骏。歙县开发区管委会。郑迎

214. 旋特精工。工业。歙县经济开发区。占地20亩，总建筑面积6680 \square ，建设标准厂房及辅助设施，年产电机特微型轴承1.5亿套。12000。6000。6000。三层封顶，外部装饰施工。竣工投产。黄山旋特精工有科技有限公司。汪平。歙县开发区管委会。郑迎

215. 年产40万件新能源汽车动力转向系统。工业。歙县经济开发区。占地35亩，总建筑面积2.9万 \square ，新建生产车间及配套设施，购置数控车床、四轴加工中心等先进设备。12000。10000。2000。办公楼、厂房已封顶，正在装修。竣工投产。安徽冠瑞工业有限公司。戴朝樑。歙县开发区管委会。郑迎

216. 年产300吨桑蚕绵球及100吨绵丝纺纱。工业。歙县经济开发区。占地20亩，总建筑面积2万 \square ，建设标准化厂房、综合楼、污水处理站、燃气锅炉房，购置现代化桑蚕绵球和纺纱生产设备15台套。12000。10000。2000。制棉车间、精炼车、研发楼、仓库均外墙粉饰完成，正在内部装修，污水处理池在建。竣工投产。黄山市圣环绢纺有限公司。夏林根。歙县开发区管委会。郑迎

217. 合利机械。工业。歙县经济开发区。占地25亩，总建筑面积2.3万 \square ，建设厂房、仓库、办公楼，购置生产设备，年产100套智能物流输送设备。10000。8000。2000。老厂房改造完成，新厂房建设中。竣工投产。黄山合利机械设备有限公司。叶剑明。歙县开发区管委会。郑迎

218. 年产30万平方米装配式建筑生产线项目。工业。歙县经济开发区。占地14.3亩，总建筑面积2万 \square ，新建标准厂房、综合楼及附属设施，购置先进生产设备，新建单板彩钢瓦、彩钢复合瓦、C型钢、H型钢、重钢等生产线。8500。6000。2500。1栋厂房正在吊装，1栋已建成。竣工投产。黄山浙工绿色建筑科技有限公司。宋鑫元。歙县开发区管委会。郑迎

219. 年产2000万包医用感控擦拭巾。工业。歙县经济开发区。占地16.3亩，总建筑面积2.3万 \square ，建设生产车间，引进国内外先进设备5台，购置国产配套设备及公用工程设备。5000。3000。2000。综合楼四层在建。竣工投产。黄山鼎鑫包装有限公司。杨伟忠。歙县开发区管委会。郑迎

220. 现代休闲农业产业园。农业。歙县郑村镇。规划用地2000亩，其中流转土地1600亩，总建筑面积7.1万㎡，建设农业景观区、休闲聚集区、农业生产区、餐饮住宿区等。71602。28592。5000。游客服务中心（生态餐厅）内部正在装修；科技馆二期内部种植系统施工基本完成；青少年综合实践基地图纸绘制中。游客服务中心（生态餐厅）完工，青少年综合实践基地开工。四月乡村农艺场有限公司。洪海洲。歙县郑村镇政府。吴小波

221. 歙县蓝田桃源田园综合体。农业。歙县溪头镇。规划范围21.7平方公里，其中建设用地500亩，总建筑面积6.3万㎡，主要建设茶文化体验区、艺术田园区、花果休闲区等，配套建设田园基础设施。61000。39308。5000。正在进行道路桥梁施工。完成沿线道路桥梁、游客服务中心等配套设施建设。蓝田桃源综合体管委会。程根银。歙县财政局。王德跃

222. 歙县古关西片区路网及配套基础设施建设工程。基础设施。歙县徽城镇、富堨镇、郑村镇。新建31条主次干道，长度30公里，配套建设给排水等工程。198000。16899。10000。富新路完成与二环路交口240米道路施工，布丰路完成前500米道路施工，黎七路（丰乐小学段）、紫阳北路（七川小区段）已完工。完成富新路、布丰路、富礼路、育德路、黎七路建设。歙县城市建设投资开发有限公司。张逸。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

223. S348歙县街口至王村公路改建工程(皖浙1号旅游风景道)。基础设施。歙县各有关乡镇。全长约100公里，其中：街口至深渡段约36.8公里，深渡至雄村段约40.5公里，雄村至王村段约11公里，按二级路改扩建；南源口至漳潭约12公里，按四级路拓宽改建。65000。5000。5000。南源口节点已完工，皖浙交界至新安江大桥处正在进行附属工程施工。完成深渡漳潭至南源口标段路基工程建设。歙县交通运输局。吴伟俊。歙县交通运输局。胡林义

224. 歙县古徽州文化旅游区基础设施提升工程。基础设施。歙县徽城镇。对1平方公里范围内的古徽州文化旅游区进行基础设施提升改造，主要建设徽文化文创中心、徽杭高速古徽州旅游专用道口、旅游集散中心及配套旅游停车场。51000。3000。6000。徽文化文创中心1#、2#、5#楼主体结构已验收，3#楼待验收。完成旅游集散中心、配套旅游停车场建设。歙县文化旅游体育局。黄中。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

225. 歙县农民工返乡创业园。基础设施。歙县经济开发区。占地46亩，总建筑面积4.5万㎡，建设科研中心、标准化厂房、物流中心、人才公寓、人才市场及相关配套设施。44360。30766。10000。厂房装修，配套道路改造工程完工。完成标准化厂房和人才公寓建设。歙县城镇建设投资开发有限公司。方斌。歙县开发区管委会。郑迎

226. 徽州古城和渔梁古镇新型基础设施提升工程。基础设施。歙县徽城镇。规划范围0.9平方公里，总建筑面积约1.8万㎡，建设5G智慧管理系统，对古徽州文化旅游核心区进行新型基础设施提升改造。43200。1000。5000。长青路改造路基施工。完成长青路改造及渔梁风貌整治。歙县文化旅游体育局。江启寿。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

227. 歙县燃气综合利用工程。基础设施。歙县北岸、王村、深渡等23个乡镇。规划用地10亩,新建燃气站10座，铺设中低压管网30千米，配套建设燃气调压设施。10000。500。2000。深渡镇、王村镇正在进行市政中压燃气施工。北岸镇、王村镇、深渡镇天然气站开工。歙县中燃城镇燃气有限公司。刘永涛。歙县住建局。黄中

228. 歙县三阳镇美川至燕窠通村公路改建工程。基础设施。歙县三阳镇。起于省道S324与三阳至燕窠老路交叉口，沿老路往北展线，经美川村东，至燕窠南侧老路，全长约7.8公里，按四级公路标准建设，路基宽7m，路面宽6m。9969。1750。5000。正在进行路基工程施工。完成S324与三阳至燕窠老路交叉口7.8公路四级路建设。歙县三阳镇人民政府。江焘。歙县三阳镇政府。江龙勇

229. 歙县城区公共停车场建设工程。基础设施。歙县城区。总建筑面积4.9万㎡，城区新建停车场7处，其中地面停车场5处、地下停车场2处，新建小车停车位812个、大货车177个，改造停车位3500个。9718。3000。6718。歙县中学停车场主体完工，徽园地下停车场垫层和排水沟浇筑，徽园、城关小学非机动车停车库板架搭设。建成城东、徽园地下停车场、城关小学非机动车停车库。歙县住建局。吴华明。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

230. 歙县古关桥及周边路网优化改造工程。基础设施。歙县徽城镇、富堨镇和郑村镇。现状古关桥拆除，在老桥西侧新建一座96米拱桥，主拱采用上承式钢筋混凝土空腹板拱结构形式，桥位接紫霞路远期线形，建设周边道路和照明等设施。7635。500。2000。桩基施工完成23根,成孔完成3根。大桥主体完工。歙县城市建设投资开发有限公司。谢星。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

231. 跳石至呈坎道路改建工程。基础设施。歙县许村镇。按三级公路标准建设双向两车道公路4.2公里，路基宽7.5米，路面宽6.5米，含两座中桥，桥梁全长约120延米。5230。2230。3000。路基、挡墙、桥涵施工。竣工投入使用。歙县交通运输局。江滨。歙县交通运输局。胡林义

232. 歙县人民医院医疗能力提升。社会事业。歙县县城。对歙县人民医院进行改造提升，总建筑面积3.1万㎡，新建综合楼1栋，改造病房11间，购置医疗设备。38395。3452。5000。已完成主楼第14层和裙房第5层梁板浇筑，正在实施主楼第15

层梁板和裙房第5层屋面浇筑。供应室、手术室完工，配套工程部分完工。歙县人民医院。吴劲峰。歙县卫健委。胡大诚

233. 歙县智慧体育中心及配套基础设施建设工程。社会事业。歙县徽城镇。占地6.7亩，总建筑面积约3万㎡，主要建设智慧体育中心、室外道路广场及配套设施。17500。2000。3000。桩基全部完成，正在进行承台砖胎膜施工及地下室开挖。游泳馆建成。歙县文化旅游体育局。刘国琴。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

234. 黄山颐高广场。文旅。歙县徽城镇。占地204亩，总建筑面积29万㎡，新建2座写字楼，建设电子商务区、CBD商务核心区、网商创业基地等功能区。130000。122600。7400。住宅部分已完成，商业部分配套门窗安装施工。竣工投入使用。黄山市颐科电子商务产业园有限公司。程皓。歙县住建局。黄中

235. 安地锦绣书院。文旅。歙县郑村镇。占地202.8亩，总建筑面积19.1万㎡，建设院落文化体验区、文创园区、酒店接待区、商业配套街区等。75000。52437。5000。酒店正在外墙装饰，商业街及供电、绿化工程已基本完成。商住楼及酒店主体完工。黄山安地建设投资开发有限公司。高翔。歙县住建局。黄中

236. 湖田山景区旅游开发。文旅。歙县三阳镇。规划范围8.2平方公里，其中建设用地137亩,总建筑面积1.4万㎡，建设综合集散中心、高空体验区、峡谷度假区、山地运动康体区。62240。25290。10000。正在进行游客中心装修。镜中云桥、文宝大观玻璃悬廊、密语藤桥、栈道完工。黄山中惠旅湖田山旅游开发有限公司。余礼通。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

237. 紫云山居（徽州怡园文旅综合体）文旅。歙县郑村镇。占地106.9亩，总建筑面积7.1万㎡，建设商业休闲服务、度假民宿、主题养生、养老公寓等设施。45000。10000。10000。P6-P19号楼主体结构封顶；D1-D2号楼四层梁板浇筑完成；P3号楼地下室顶板模板安装完成。商业街区、度假民宿完工。黄山弘荣文化发展有限公司。吴荣光。歙县住建局。黄中

238. 黄山拙园文化生态旅游。文旅。歙县富堨镇。占地170亩，总建筑面积3万㎡，建设徽派古建园林及民宿、三雕展示馆、徽文化艺术研习所、徽州特色产品展示馆和交易中心等。18900。15581。2800。一期工程主体基本完工，二期工程正在办理施工许可证。二期工程主体部分完工。黄山拙园文化旅游有限公司。周奎。歙县富堨镇政府。吴剑飞

239. 丰乐河公园。文旅。歙县郑村镇。占地80亩，总建筑面积1.7万㎡，主要建设文化馆、5D影院、餐厅、商铺及配套附属设施等。14000。7860。5000。美食街店铺主体已完工，停车场建成，招商中心已完成装修，商铺楼已封顶。完成主题游

乐园设备安装及配套设施建设。安徽好游旅游开发有限公司。卢英良。歙县徽城镇政府。石磊

240。富资里许村欢乐古镇（一期）旅游开发。文旅。歙县许村。规划面积123亩，其中建设用地34亩，总建筑面积1万 \square ，主要建设旅客服务区（生态停车场、旅客服务中心）、主题商业街、民宿街、水艺文化体验区、主题小剧场及景观绿化区等。12500。500。3000。正在进行土地平整和门楼施工。综合服务区开工。安徽青禾旅游开发有限公司。洪芳鹏。歙县许村镇政府。刘俊

241。紫阳兰亭商业综合体。现代服务业。歙县徽城镇。占地217亩，总建筑面积28.1万 \square ，建设家居市场、单元式办公楼、中小微企业孵化基地等设施。100000。29359。20000。1—11#楼、38#楼装修施工，12-23#内部墙体砌筑施工，36#、37#楼七层混凝土施工。四个地块主体结构封顶，配套设施部分开工。歙县荣旺达置业发展有限公司。陈星。歙县住建局。黄中

242。问政园商业综合体。现代服务业。歙县徽城镇。占地91.3亩，总建筑面积14.4万 \square ，建设商业服务区、住宅区、幼儿园等设施。68000。16450。25000。一期工程地下室顶棚饰面及安装工程施工，二期工程二次结构砌体工程施工。商住楼完工。黄山锦绣置业有限公司。唐玉顺。歙县住建局。黄中

243。海天壹号院商业综合体。现代服务业。歙县徽城镇。占地50.8亩，总建筑面积10.1万 \square ，建设商业服务区、综合办公楼等设施。35000。6000。10000。1#楼八层结构、3#楼六层楼面正在施工。1#、3#楼主体完工。黄山海天文旅有限公司。盛松有。歙县住建局。黄中

244。歙县健奥体育广场。现代服务业。歙县经济开发区。占地26.4亩，总建筑面积2.8万 \square ，新建综合楼、游泳馆等设施。12900。2000。10900。综合楼五层外部粉饰完工，1至3层试营业。竣工投入运营。黄山健奥体育发展有限公司。周嘉伟。歙县开发区管委会。郑迎

（二）计划新开工项目。33个。1037843。208300。

245。黄山颖创智慧显示终端项目。工业。歙县经济开发区。占地100亩，总建筑面积4万 \square ，新建厂房、综合办公楼及附属设施，购买安装生产设备，年产智能显示终端50万台。50000。12000。租用厂房装修，新建厂房地块正在进行规划设计等前期工作。部分厂房建成。深圳市颖创科技有限公司。林文明。歙县开发区管委会。郑迎

246。运佳装饰三期。工业。歙县经济开发区。占地100亩，总建筑面积7.6万 \square ，

新建生产车间4栋、仓库2栋、综合楼1栋及配套设施，购置先进设备，年产1.5亿平方米PVC彩膜、1.5万吨高端家具纸、3000吨喷墨打印PVC膜、2万吨浸渍纸。49570。5000。正在进行备案、环评等前期手续审批。部分厂房建成。黄山运佳装饰材料有限公司。张扬帆。歙县开发区管委会。郑迎

247。年产5.5万吨高档特种纸生产线搬迁项目。工业。歙县经济开发区。占地80亩，总建筑面积3万 \square ，一期对现有两条生产线实施技术改造，实现年产能3万吨；二期新上一条生产线，新增年产能2.5万吨。30000。4000。正在办理土地报批。开工建设。安徽华邦古楼新材料有限公司。仇红英。歙县开发区管委会。郑迎

248。年产1.2亿平方米PVC保护膜项目。工业。歙县经济开发区。占地26.4亩，总建筑面积1.2万 \square ，建设厂房、仓库及附属设施，购置高剪切分散机、分切机、横切机等先进生产设备。27000。10000。正在进行场地平整。厂房主体完工。黄山市航瑞新材料有限公司。卓建新。歙县开发区管委会。郑迎

249。金仕特种纸业搬迁。工业。歙县经济开发区。选址开发区城西园区，占地约70亩，从富堨镇园区整体搬迁入园，年产特种纸5万吨。20000。4000。正在办理土地报批。开工建设。黄山金仕特包装材料有限公司。吴笑梅。歙县开发区管委会。郑迎

250。年产200万件汽车制动卡钳项目。工业。歙县经济开发区。占地20亩，总建筑面积1.7万 \square ，新建1栋两层标准化厂房和1栋综合大楼，购置安装生产及检测研发设备，完善配套附属设施。12000。10000。正在进行规划设计等前期工作。厂房主体完工。

安徽孟宇汽车部件有限公司。刘成阳。歙县开发区管委会。郑迎

251。年产50万套减速机。工业。歙县经济开发区。占地40亩，总建筑面积3.4万 \square ，新建厂房和配套设施，年产减速机50万套。12000。4000。规划方案设计。厂房主体完工。浙江宏艺磁电科技有限公司。朱晓顺。歙县开发区管委会。郑迎

252。年产100万件高精度工装夹具项目。工业。歙县经济开发区。占地19.6亩，总建筑面积2.3万 \square ，建设标准厂房及综合楼，购置数控磨床、数控车床、加工中心等进口设备，年产高精度工装夹具100万件。11700。10000。正在办理土地报批。厂房主体完工。安徽佑伦夹具科技有限公司。朱志军。歙县开发区管委会。郑迎

253。色纺纱技术研发与加工生产项目。工业。歙县富堨镇。选址富堨镇工业园，扩建厂房1.8万 \square ，年产色纺纱成品7000吨。11360。6000。正在办理厂房收购手续，规划设计方案待上县资规委会评审。厂房部分完工。黄山飞浩纺织科技有限公

司。江飞。歙县富堨镇政府。吴剑飞

254. 年产1000万套不粘锅。工业。歙县经济开发区。占地55亩，总建筑面积2.6万 m^2 ，置换原润恒公司，新建厂房、综合楼及其附属设施。10450。5450。正在进行规划设计等前期工作。厂房部分完工。黄山甬徽工贸有限公司。张福君。歙县开发区管委会。郑迎

255. 年产8万吨压敏胶制品生产项目。工业。歙县经济开发区。占地41.9亩，总建筑面积1.8万 m^2 ，新建生产车间、包装车间、原料罐区完善相关配套附属设施，购置生产设备。10000。5000。正在办理土地报批。厂房部分完工。黄山市天马科技有限公司。孙圣辉。歙县开发区管委会。郑迎

256. 年产8万吨新型减水剂建筑材料。工业。歙县经济开发区。占地20亩，建设1栋厂房、1栋控制室、原料仓库一间，购置8条新型减水剂生产线，配套建设废气治理等环保工程。7500。5500。正在办理用地审批。厂房部分完工。安徽世广新型建材有限公司。陈家龙。歙县开发区管委会。郑迎

257. 年产2000万套物联网智能配电产品。工业。歙县经济开发区。占地42亩，总建筑面积1.5万 m^2 ，建设生产车间及辅助设施，购置生产设备及辅助工器具。7350。7350。施工图设计。竣工投产。黄山天红科技发展有限公司。方优祥。歙县开发区管委会。郑迎

258. 年产10万套品牌服饰研发生产总部项目。工业。歙县经济开发区。占地20亩，总建筑面积1.6万 m^2 ，建设2栋3层服装加工车间、1栋5层研发车间，购置高速智能平缝机、开袋机等设备。6000。5000。正在办理土地报批。厂房主体完工。安徽开乐夫服饰有限公司。方建华。歙县开发区管委会。郑迎

259. 年产28万套乐器琴弦。工业。歙县经济开发区。占地10亩，总建筑面积7267 m^2 ，新建标准化厂房、综合楼、产品仓储和物流中心、职工生活保障楼及相关配套用房。6000。3000。正在进行场地平整。部分投产。黄山市乐圣乐器科技有限公司。胡丹越。歙县开发区管委会。郑迎

260. 新安江流域防洪治理分洪工程。基础设施。歙县各乡镇。按照50年一遇标准建设歙县城区防洪提升工程，主要包括2个部分：（1）堤防提升工程，加高约26千米堤防，最大加高约3.5米；（2）分洪道工程，修建两条分洪道总长约10.4千米，设计分洪流量2400立方米/秒。220000。10000。已纳入《全国防洪薄弱环节方案》，已成立项目推进专班，着手可研、初设等前期工作。完成前期工作，力争开工。歙县水利局。胡根松。歙县水利局。金自立

261. 歙县城市更新--新型基础设施补短板工程。基础设施。歙县各乡镇。对歙县徽城镇、郑村镇、富堨镇、桂林镇、深度镇等进行新型城镇化建设改造提升，包括建设大数据云计算中心、人工智能创客中心、农产品电商服务中心、智慧邻里中心及完善富新路立交等古关片区路网体系。80000。3000。正在进行规划设计等前期工作。开工建设。歙县住建局。吴彩彰。歙县住建局。黄中

262. 黄山市歙县经济开发区布射河科创产业园基础设施建设工程。基础设施。歙县经济开发区。占地676.4亩，总建筑面积2.1万㎡，主要新建道路、职业技术学校、科创中心、人才公寓及停车场等配套设施。70500。23000。规划评审已完成，初步设计待评审。完成一号厂区标准化厂房建设。歙县经济开发区投资开发有限公司。王铭。歙县开发区管委会。郑迎

263. 光电产业园基础设施建设工程。基础设施。歙县经济开发区。占地180亩，总建筑面积20.4万㎡，新建厂房、办公楼、展览中心按照七通一平标准建设配套基础设施。53600。5000。正在进行规划设计等前期工作。完成展示中心综合楼建设，标准化厂房部分完工。歙县经济开发区投资开发有限公司。汪洋之。歙县开发区管委会。郑迎

264. 歙黟路（桂林镇新管至开发区段）改建工程。基础设施。歙县桂林镇。按一级公路标准建设设双向四车道市政公路8.7公里，路基宽24.5m，路面宽21m，设计时速80km/h，沥青混凝土路面，含新管小桥1座25m、考坑中桥1座63m、跨皖赣铁路大桥1座330.5m。35000。3000。划定红线范围，开展征地工作。道路工程开工建设。歙县交通运输局。毕跃忠。歙县交通运输局。胡林义

265. 城西园区热电联产。基础设施。歙县经济开发区。规划用地66亩，新建75吨/时锅炉2台，沿园区布设30km供热管道。25000。5000。供热专项规划及热电联产规划正在进行重新修编，同步启动煤炭等量替代方案编制和初步设计编制。完成锅炉安装和部分设备购置。歙县开投、歙县城投。程致毅。歙县开发区管委会。郑迎

266. G56杭瑞高速公路杞梓里互通立交项目。基础设施。歙县杞梓里镇。新建高速互通主线、匝道、桥梁约4公里的交通安全设施及收费站1个、管理用房1处；配套建设旅游服务设施。21000。10000。正在办理土地报批。管理用房完工，主线开工。G56杭瑞高速公路杞梓里互通立交工程建设指挥部。胡林义。歙县交通运输局。胡林义

267. 歙县新安路（富新路）穿越皖赣铁路新建立交工程。基础设施。歙县徽城镇。起于新安路与清凉路交叉口，终至富新路与行知大道交叉口，全长约 940m，依次穿越歙县货场、皖赣铁路站场，于铁路西侧规划富新路落地，顺接行知大道。19

879。5000。可研评审已完成，正在进行初步设计和施工图编制。主体工程开工建设。歙县城市建设投资开发有限公司。方杰。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

268。歙县义城至南源口道路改建工程。基础设施。歙县雄村镇、徽城镇。建设全长5.43公里、设计速度30km/h的双车道公路，路面采用沥青混凝土铺设。19000。4000。正在进行初步设计工作。路基、桥涵工程开工建设。歙县交通运输局。蒋红雨。歙县交通运输局。胡林义

269。井潭（岔口）110kV输变电工程。基础设施。歙县深渡镇。占地17亩，新建110千伏变电站1座，变电站终期规模3台50兆伏安主变，本期2台50兆伏安主变；110千伏出线2回，新建110kV线约28.5千米；35千伏本期出线8回。11294。9000。三通一平及便道施工。变电站主体工程完工。国网安徽省电力有限公司歙县供电公司。程昌浩。国网安徽省电力有限公司歙县供电公司。方峥胜

270。七川安置区二期。基础设施。歙县徽城镇。占地31.5亩，总建筑面积1.7万㎡，新建2栋11层安置房和32栋排屋，安置住户32户。6000。2000。开展可研编制。完成1栋11层小高层及31套宅基地主体建设。歙县城投置业有限公司。凌政。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

271。歙县紫阳学校二期。社会事业。歙县郑村镇。占地38亩，总建筑面积1.5万㎡，建设综合楼、400m田径场及附属设施。5000。3000。正在进行规划设计等前期工作。综合楼主体结构完工，田径场建成。歙县紫阳学校。赵鹏鹏。歙县教育局。吴文斌

272。歙县徽文化非遗传承职业教育基地建设工程。文旅。歙县富堨镇。占地108.6亩，总建筑面积3.8万㎡，主要建设非遗职业教育基地工程和配套基础设施工程。26000。3000。正在进行规划设计等前期工作。教育基地开工。歙县文化旅游体育局。毕维鹏。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

273。黄山璞园生态休闲山庄项目。文旅。歙县富堨镇。规划用地130亩,其中建设用地约40亩，总建筑面积2.3万㎡，建设徽派古建园林、民宿群、农耕文化展示馆、特色农家餐厅、老年人康复娱乐中心、自然生态垂钓中心及停车场等。15000。6000。征地已完成，正在办理建设用地规划审批，等待土地指标。徽派古建园林、民宿群开工建设。黄山璞园文化旅游有限公司。王克。歙县富堨镇政府。吴剑飞

274。恒将智慧科技园。现代服务业。歙县徽城镇。规划用地约160亩，总建筑面积17万㎡，主要建设多层、高层办公楼及商业服务设施。120000。3000。正在进行征地拆迁和规划方案设计。开工建设。江苏恒将运营管理有限公司。李芳。歙县

投资促进局。潘伟

275. 富丰新城商务服务中心（徽投大厦）现代服务业。歙县徽城镇。占地25.1亩，总建筑面积3.6万㎡，建设21层大楼1座（1-6层为酒店，7-21层为写字楼）以及配电房、地下停车场配套设施。20000。5000。项目建议书和可研已完成。完成主楼及裙楼1-3层土建施工。黄山市歙县市政工程建设有限公司。张剑。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

276. 歙县物流产业园。现代服务业。歙县经济开发区。占地55亩，总建筑面积约4.4万㎡，主要建设仓储房、冷链仓储、办公楼及室外配套设施。11640。8000。规划方案已评审，正在进行初步设计。仓储房完工，办公楼主体封顶。歙县经济开发区投资开发有限公司。吴光玉。歙县开发区管委会。郑迎

277. 歙县城西邻里中心。现代服务业。歙县徽城镇。选址徽城镇旻村村，占地20.7亩，总建筑面积1.8万㎡，建设农贸市场经营区、管理区及停车场等配套设施。8000。5000。立项已完成，地勘进场。主体工程完工。歙县城市建设投资开发有限公司。张晨。黄山市徽城投资集团有限公司。洪筱明

九. 休宁县。49个。1181471。187550。300850。

（一）续建项目。23个。421972。187550。145450。

278. 皖新—徽州水产深加工基地。工业。休宁县万安镇。占地60亩，总建筑面积3.2万㎡，建设综合加工生产车间、冷链仓库和配套设施等，建设年产3000吨水产品生产线。20000。8500。5000。综合加工生产车间改造。完成加工车间改造，冷链仓库基础完工。皖新新华传媒股份有限公司。吴永学。休宁县万安镇政府。方程

279. 休宁汽车电器配件制造产业园。工业。休宁县经开区燕窝板块。占地约40亩，总建筑面积4万㎡，建设厂房、仓库及生产线，年产锯骨机2000台、锯条100万根、智能面条机1000台、注塑件8000万件、模具500套、汽车及电梯开关关键零部件3000万套。11000。2000。9000。桩基施工。竣工投产。休宁县新城区建设有限公司。郑伟阳。休宁县经开区管委会。胡勇

280. 年产6000吨精致阀门生产线。工业。休宁县经济开发区尧舜板块。占地28.7亩，总建筑面积2.4万㎡，新建厂房、办公楼、员工食堂、研发楼和辅助设施，购置冲床、数控车床等生产设备251台（套）10000。5800。4200。研发楼内外装饰施工；钢构厂房主体结构完工。竣工投产。黄山市龙特金属制品有限公司。金义泉。休宁县经开区管委会。胡勇

281. 超高速精密模具制造中心技术改造项目。工业。休宁县经开区燕窝板块。占地10.5亩，总建筑面积7000㎡，新建精密模具制造中心，研发楼及附属设施，购置生产设备26台（套），年产120套大型超高速精密模具。7132。500。5000。桩基施工。厂房主体完工。黄山三佳谊华精密机械有限公司。吴建军。休宁县经开区管委会。胡勇

282. 粮食深加工及仓储配送建设。工业。休宁县东临溪镇。占地18亩，总建筑面积1.5万㎡，建设粮油等绿色食品加工厂房、物流仓储基地、电子商务综合大楼，购置冷藏设备及交通运输工具。5000。3000。2000。2#楼主体待验收，附属设施施工；3#楼钢构组装完成，外墙施工；4#楼二层楼板施工。竣工投入使用。黄山昱园粮油贸易有限公司。陈国红。休宁县东临溪镇政府。程军勇

283. 休宁县人居环境治理与基础设施保障能力提升项目。基础设施。休宁县城城区。规划用地341.5亩，内容包括安置房收购、城区低效企业资产盘活及综合利用，农民安置房建设，城区学校改造提升，配套停车场、停车位；路网管网提升改造，老旧小区街巷改造及环境整治等。62854。3520。40000。正在实施城区路网改造。完成安置房建设、城区学校提升改造、城区路网改造、10个老旧小区改造及环境整治。休宁县齐云宜居投资开发有限公司。汪群忠。休宁县城投集团。汪新建

284. 城市基础设施及水环境综合整治生态文明提升PPP项目。基础设施。休宁县城城区。包含18.3公里书院路、率水路等道路提升改造、万宁公园、行知广场公园提升改造以及横江路棚户区改造工程。57700。47700。10000。横江路、县前河、万全河、三板桥河正在施工。竣工。休宁县住建委。赵珪。休宁县住建局。胡保卫

285. 电子信息智慧产业园基础设施。基础设施。休宁县经开区尧舜和燕窝板块。占地524亩，总建筑面积3.5万㎡，建设电子信息产品生产基地，配套建设市政道路4.5公里、污水管网2.8千米及智慧园区管理系统等。42722。22000。10000。北一路、科技路建成通车，燕窝路已竣工，新塘路、徽商白岳路燃气管道埋设3000m。完成枫林大道提升改造，新建金佛路、百花路、白岳路。休宁县齐云宜居投资开发有限公司。胡勇。休宁县经开区管委会。胡勇

286. 桥西苑安置小区。基础设施。休宁县万安镇。占地51亩，总建筑面积8.5万㎡，建设6栋安置楼、524套安置房。27000。22000。5000。6幢主楼已封顶，外立面装饰已完成。竣工。黄山市徽国商实业有限公司。汤骏。休宁县万安镇政府。方程

287. 东临溪镇乡村振兴示范区建设。基础设施。休宁县东临溪镇。主要建设长1218m、宽30m新安大道，长1077m、宽30m广源路，大棚蔬菜、箬叶等产业基地以及2.1万㎡农产品物流市场交易区。17880。13580。4300。广源路、新安大道完

成预验收；和坑村、小阜村美丽乡村建设完工。竣工。东临溪镇政府。程军勇。休宁县东临溪镇政府。程军勇

288. 溪口镇乡村振兴示范区建设。基础设施。休宁县溪口镇。溪口镇全域人居环境整治；完善溪口旅游基础设施，建设汽车露营地；建设1.2万㎡有机农产品市集和物流交易区；对20栋公产房及民房进行修缮和开发利用。14600。3000。4000。阳干村完成石板路铺设2000米，配套自来水、雨水、弱电管网2000米，部分景观节点打造，三线下地进场施工。完成人居环境整治、阳干村停车场建设及20栋民房修缮。溪口镇政府。汪建军。休宁县溪口镇政府。汪建军

289. 南部城镇群水务调度中心。基础设施。休宁县万安镇。占地18亩，总建筑面积2万㎡，新建9层调度中心大楼及室外附属工程，建成全市智慧水务运营调度中心。9779。2700。5000。桩基施工中。调度中心大楼土建完工。黄山南群水务建设发展有限公司。张俊。休宁县万安镇政府。方程

290. 休宁县X503古迴路升级改造工程。基础设施。休宁县海阳镇。升级改造古塘到首村乡路9.5公里，含14m小桥2座，配套建设给排水等设施。7200。2700。4500。路基完成50%，路面完成40%。竣工。休宁县交通运输局。江子博。休宁县交通运输局。汪大明

291. 城南安置点建设。基础设施。休宁县海阳镇。占地43亩，总建筑面积2.6万㎡，建设安置房15栋共79套。7000。1050。5950。已完成安置房场地平整、南街村党群服务中心桩基施工。竣工。休宁县海阳镇政府。谢为民。休宁县海阳镇政府。谢为民

292. 休宁县万安镇新河安置区。基础设施。休宁县万安镇。占地35.7亩，总建筑面积2.2万㎡，建设宅基地安置区，分期安置昌景黄高铁和绿色空铁物流园拆迁户81户。5000。2500。2500。昌景黄高铁安置区地基工程已完成，过河桥梁施工完成，待验收。竣工。休宁县万安镇政府。方程。休宁县万安镇政府。方程

293. 休宁县综合医疗服务能力提升。社会事业。休宁县各乡镇。围绕提升公共卫生应急能力和卫生健康监督执法能力，对县总医院内科综合病房大楼、感染病区、特色中医治疗等设施 and 基层医疗卫生机构进行改造提升。26700。5000。5000。县总医院内科综合病房大楼配套附属工程施工；溪口镇卫生院综合楼施工。溪口镇卫生综合楼完工，齐云山镇、流口镇、汪村镇、五城镇、山斗乡、板桥乡卫生院改造完工。休宁县卫健委。李剑。休宁县卫健委。李剑

294. 休宁县智慧医院建设及改造提升。社会事业。休宁县经开区。建设医疗云服务平台、数据中心、影像中心、临床检验中心、远程中心以及医院内部信息化系统

，完善软硬件基础环境。8500。4000。4500。完成智慧医疗应用软件布署、设备采购及云平台项目招投标、病案实时质控方案编制。竣工。休宁县总医院。宁卫华。休宁县卫健委。李剑

295。休宁安康精神康复医院。社会事业。休宁县齐云山镇。占地13亩，总建筑面积1.1万 \square ，建设康复中心、接待楼、洗衣房、宿舍楼、门卫室等。5000。3500。1500。宿舍楼内部装修，康复中心、门诊楼已封顶。竣工。黄山市江鹏健康管理有限公司。芦四明。休宁县卫健委。李剑

296。世界徽商论坛永久会址（二期）项目。文旅。休宁县商山镇。规划用地403亩，总建筑面积约40万 \square ，建设企业总部会馆区、徽文化体验区、新安商业街、观音山风景区等。20000。1500。5000。已完成徽商论坛国宾酒店、徽商论坛会议中心、世界徽商名人堂及酒店配套裙楼建设。完成2万 \square 中式合院土建工程施工。黄山五福置业有限公司。张金能。休宁县商山镇政府。王靖

297。黄山岭南九龙旅游开发项目。文旅。休宁县岭南乡。占地60亩，总建筑面积8000 \square ，建设滑道、卡丁车娱乐场、穿梭桥、观光桥及停车场等配套设施。15000。12000。3000。已完成七彩滑道、沙地摩托、粉色沙滩、奇幻镜宫等项目，正在对漂流河道进行整修。全面竣工。黄山岭南九龙旅游有限公司。吴细林。休宁县岭南乡政府。袁慧丽

298。畔月谷项目。文旅。休宁县溪口镇。占地18.5亩，总建筑面积约1.9万 \square ，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等。10905。4000。3000。1#、2#楼外墙施工；3#、4#、5#楼室内油漆施工。完成五栋楼的土建、装饰施工。黄山市月潭湖开发投资有限公司。鲍明远。休宁县溪口镇镇政府。汪建军

299。裕民徽派古建文化产业园。文旅。休宁县海阳镇。占地约30亩，总建筑面积1.2万 \square ，建设徽雕博物馆、徽派古建长廊，徽派古建加工生产基地，打造徽派古建文化产业园。5000。3000。2000。唐、明、清展示馆内部装修中。竣工。休宁裕民徽派古建筑三雕文化产业有限公司。汪文雅。休宁县海阳镇政府。谢为民

300。黄山徽国商温德姆花园酒店项目。现代服务业。休宁县万安镇。占地51亩，总建筑面积4.8万 \square ，建设一栋主楼、两栋裙楼及服务用房，打造星级酒店。26000。14000。5000。附属楼二层正在装修，主楼桩基施工已完成，正在进行地下室施工。酒店主楼主体完工。黄山市徽国商实业有限公司。方露。休宁县万安镇政府。方程

（二）计划新开工项目。26个。759499。155400。

301. 易美光电Mini/Micro LED可拼接智能显示项目。工业。休宁县经开区尧舜板块。一期租用原睿基6000㎡厂房，建设Mini/Micro LED可拼接智能显示系统生产线；二期建设2万㎡厂房，扩大产能。39000。12000。投资协议已签订，正在编制规划设计方案。完成一期厂房改造和生产线安装。

黄山易美创研科技有限公司。涂长帅。休宁县经开区管委会。胡勇

302. 显示驱动芯片测试项目。工业。休宁县经开区尧舜板块。一期建设研发和销售中心；二期建设年测试15-30万片芯片生产线及配套设施。32000。4000。招商协议已确定，待股东确认后正式签订。完成一期厂房改造和生产线安装。上海新相微电子股份有限公司。陈秀华。休宁县经开区管委会。胡勇

303. 年产400万只光模块产品生产项目。工业。休宁县经开区尧舜板块。一期租用4000㎡睿基4号厂房，购置光模块生产线30条；二期总建筑面积8000㎡，新建厂房、净化车间和研发中心，新上台达线、光模块自动化生产线和封装线各一条。30000。5000。投资协议已签订，正在编制规划设计方案。完成一期厂房改造和生产线安装。黄山光芯微光电科技有限公司。贺家栋。休宁县经开区管委会。胡勇

304. 新安源年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地。工业。休宁县经开区尧舜板块。总建筑面积3.9万㎡，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间等，新上有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼，新上银毫精深加工生产线1条。20000。4000。已与山东农大集团签订合作协议，林地报批已完成，成片开发方案已批复，正在推进征迁工作。生产车间主体完工。黄山市新安源有机茶开发有限公司。方素霞。休宁县经开区管委会。胡勇

305. 生猪定点屠宰加工及配套设施项目。工业。休宁县海阳镇。选址海阳镇新塘村，占地约28亩，建设年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施。19400。12000。已取得初步设计批复，完成环评报告评审；征地工作基本完成，土地已摘牌；土建施工招标已公告挂网。主体土建完工。黄山市城市投资管理有限公司。余晨。休宁县海阳镇政府。谢卫民

306. 汽车光学膜及内饰膜研发生产项目。工业。休宁县经开区尧舜板块。一期租用睿基厂房4000㎡，建设年产700万㎡光学薄膜新材料生产线；二期占地30亩（原中显2号地块），总建筑面积2万㎡，新建厂房和配套设施，建设汽车内饰膜研发生产基地，年产1000万㎡汽车内饰膜。16000。8000。招商协议已签订。完成一期厂房改造和生产线安装。浙江锦美材料科技有限公司。殷廷。休宁县经开区管委会。胡勇

307. 休宁县齐云山镇航天数据中心项目。工业。休宁县齐云山镇。占地约50亩，

总建筑面积3.5万㎡，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室、卫星接收塔3个和临江平台等。10800。4800。项目已备案，正在编制规划设计方案。综合楼、数据中心楼主体完工。北京遥测技术研究所。焦金鹏。休宁县齐云山镇政府。洪振黎

308。年产500万只卡式炉（便携）项目。工业。休宁县经开区燕窝板块。占地30亩，总建筑面积4.5万㎡，新建厂房、办公楼等，购置生产线及配套设备。10100。2000。项目已备案，正在推进规划设计等前期工作。开工建设。黄山市荣博厨具有限公司。詹国荣。休宁县经开区管委会。胡勇

309。黄山生猪定点屠宰配套冷链项目。工业。休宁县海阳镇。选址海阳镇新塘村，占地10亩，总建筑面积1.1万㎡，新建定点屠宰配套冷库1栋。6000。5000。规划设计方案已通过资规委会审核。冷库主体工程完工。黄山市城市投资管理有限公司。柯岚鹏。休宁县海阳镇政府。谢卫民

310。年产600万套运动服装及运动护具项目。工业。休宁县经开区燕窝板块。占地27.1亩，总建筑面积1.9万㎡，建设标准化厂房及附属设施，购置安装纺织机械制造器械生产线。5600。4000。项目已备案，投资协议已签订。厂房主体完工。黄山弘星企业管理有限公司。孙彩福。休宁县经开区管委会。胡勇

311。年产1500万套运动产品项目。工业。休宁县经开区燕窝板块。占地约20亩，总建筑面积约1.5万㎡，新建厂房及配套设施，购置设备。5000。4000。正在编制规划设计方案。厂房主体完工。安徽铂峰体育用品有限公司。严包谷。休宁县经开区管委会。胡勇

312。绿色交通服务中心。基础设施。休宁县城城区。选址休宁县城城区西侧，占地约83亩，总建筑面积1.3万㎡，新建公交停保场、客运西站、大型货运车辆集散中心等。15000。6000。立项已完成。公交停保场完工。休宁县交通运输局。焦建利。休宁县交通运输局。汪大明

313。休宁县龙田乡乡村振兴。基础设施。休宁县龙田乡。主要包括特色街区环境风貌整治，河道整治，古楼村马金岭古道修复、龙头村红色旅游建设，泉水鱼、箬叶、茶叶等农产品示范基地建设，配套完善附属设施。13800。3000。完成可研。古楼村马金岭古道修复、龙头村县委旧址红色旅游基础设施、龙田河河道整治工程完工。休宁县龙田乡政府。孙明诚。休宁县龙田乡政府。孙明诚

314。休宁县板桥乡乡村振兴。基础设施。休宁县板桥乡。包括泉水鱼、茶产业示范基地建设，梓溪革命老区红色旅游及配套设施建设，3公里河道区域环境风貌进行整治等。13500。3000。可研已完成。完成梓溪革命老区红色旅游基础设施建设

。休宁县板桥乡政府。刘茂辉。休宁县板桥乡政府。刘茂辉

315. 文昌西桥。基础设施。休宁县海阳镇。新建长220.4m、宽36m桥梁，接线工程长约110m、宽34m。8349。3000。规划方案设计已完成，正在进行图审；生态红线调整方案待批复。桥梁主体开工建设。休宁县住建局。胡徽。休宁县住建局。胡保卫

316. 乡村振兴产业园二期工程。基础设施。休宁经开区燕窝板块。占地31.8亩，总建筑面积2.8万㎡，新建2栋钢结构厂房、1栋框架厂房以及门卫室、配电房、厂区内道路、停车场等。8000。4000。项目已立项。1栋钢构厂房主体完工。休宁县齐云宜居投资开发有限公司。盛炜。休宁县城投集团。汪新建

317. 2022年安徽黄山休宁县农网升级工程。基础设施。休宁县各乡镇。改造休宁县配电网，完成10千伏线路改造及台区改造。6100。6100。待国网安徽省公司下达计划。完工。休宁县供电公司。应健。休宁县供电公司。应健

318. 齐云西大道（黄山南路-海阳大桥）道路修复及人行道改造工程。基础设施。休宁县城区。全长2.2公里，对人行道、停车位进行改造提升，对沥青混凝土路面和雨污水管道进行修复。5500。5500。正在编制招标文件。竣工。休宁县齐云宜居投资开发有限公司。王俊。休宁县城投集团。汪新建

319. 黄山健康职业学院二期。社会事业。休宁县万安镇。占地160亩，总建筑面积24.8万㎡，新建宿舍楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、教师公寓及附属用房。50000。5000。4栋宿舍公寓楼图审已完成，正在办理工程规划许可证、施工许可证。完成4栋公寓楼建设。安徽东华教育投资股份有限公司。苏显存。休宁县万安镇政府。方程

320. 徽语茶养（一期）项目。文旅。休宁县商山镇。规划用地350亩，其中建设用地60亩，总建筑面积1.4万㎡，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等设施。26000。4000。完成规划设计方案。开工建设。安徽蓝城农华建设发展有限公司。陆贡生。休宁县商山镇政府。王靖

321. 五城镇特色街区项目。文旅。休宁县五城镇。占地71亩，总建筑面积5.3万㎡，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等。20000。3000。土地平整、线杆迁移已完成，正在推进排灌渠、道路建设和剩余3户房屋征收。徽派仿古商业街部分完工。黄山市徽国商实业有限公司。李兴彪。休宁县五城镇政府。常寿仪

322. 古城岩景区综合提升项目。文旅。休宁县万安镇。总建筑面积7.9万㎡，包括

：核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠等提升改造；扩建游客中心、停车场；新建演艺、夜市、活动、休憩四大广场和探花酒楼；改造园冶晓筑度假酒店群。11350。5000。项目已立项，正在编制规划设计方案。核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠改造完工。黄山古城岩文化旅游开发有限公司。余明华。休宁县城投集团。汪新建

323. 黄山绿色空铁物流园。现代服务业。休宁县万安镇。占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心。320000。23000。省统筹指标和增减挂指标已购买，土地报件已报市资规局审核，正在推进征地拆迁。启动配套安置区、公墓建设，推进园区道路管网等基础设施工程开工。黄山市铁路投资有限公司。李哲逸。休宁县万安镇政府。方程

324. 春江花月。现代服务业。休宁县海阳镇。选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万㎡，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水等附属设施。30000。13000。规划设计方案已通过评审，正在进行施工图设计。完成4栋高层商住楼建设，古民居建筑群完工。黄山率阳置业有限公司。翁勇琦。休宁县海阳镇政府。谢卫民

325. 南山东篱。现代服务业。休宁县海阳镇。占地105亩，总建筑面积6万㎡，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套完善附属设施。30000。5000。土地成片开发方案待上市规委会审核。一期旅游酒店主体完工。黄山市百通文化旅游发展有限公司。金文辉。休宁县海阳镇政府。谢卫民

326. 中洲汽贸城二期。现代服务业。休宁县万安镇。选址万安镇涨山铺，占地约24亩，总建筑面积约3万㎡，新建1栋汽车展览综合楼及地下停车库。8000。2000。规划设计方案已通过评审，正在进行施工图设计。汽车综合展览楼地下室完工。安徽中洲汽车贸易有限公司。陈以江。休宁县万安镇政府。方程

十。黟县。28个。1611725。292773。229000。

（一）续建项目。18个。1137600。292773。113000。

327. 蚕缘家纺二期。工业。黟县经开区五东殿园。占地42亩，新建厂房、仓库1万㎡，新上缫丝生产线、蚕丝被生产线各1条，建设2000㎡品牌厂家直营中心，发展百桑种植园30余亩、黄金茧基地500亩。12000。4000。8000。冻库建成，设备安装完成；钢构厂房完工。竣工投产。安徽蚕缘集团有限公司。朱维民。黟县经开区管委会。刘钢

328. 黟黑古法酿造产业园。工业。黟县经开区五东殿园。占地20亩，总建筑面积1.3万㎡，建设可视化绿色车间、观光式生态基地、沉浸式体验生产车间，打造产学研一体式古法酿酒基地。11000。2000。9000。厂房及办公楼改造完成，进行酿酒生产设备及其它附属设备安装。竣工投产。黄山黟黑生态农业有限公司。马志锋。黟县经开区管委会。刘钢

329. 城区基础设施提升改造。基础设施。黟县城区。对黟县城区碧阳大道等主干道路和两侧建筑外立面进行改造，实施三线下地、绿化、照明提升，重建向阳桥，新建桃源路、钟仙路等。70000。6080。3000。渔亭路、新街雨污水管网改造完工，碧阳大道改造完成，向阳桥建成通车。完成桃源路二期、翼然路改造。黟县住建局。项飞。黟县住建局。江晖

330. 黟县“五黑”产业园基础设施建设。基础设施。黟县经济开发区。占地约150亩，总建筑面积9.4万㎡，建设标准化厂房，打造“黑茶、黑果、黑粮、黑鸡、黑猪”等“五黑”特色产业园区。24000。4460。4000。“五黑”食品园标准化厂区、“五黑”人才公寓改造完成，2#厂房框架施工。孵化中心、2#厂房土建完工。黟县国投集团经开区管委会。叶勇。黟县经开区管委会。刘钢

331. 黟县城乡供水保障能力提升工程。基础设施。黟县西递镇。新建西递叶村、高铁片区供水厂，改扩建二水厂，新建地埋式增压泵站1座；改造提升一水厂和城区老旧供水管网共90.1千米。16800。7190。4000。一二水厂改造、沿河西路、马道、书院、钟山村、东岳山南及翼然东路管网改造基本完成。完成高铁片区供水管道铺设。黟县国投集团。金为民。黟县西递镇政府。余跃峰

332. 黟县医疗卫生能力提升工程。社会事业。黟县城区。占地约42亩，总建筑面积1.9万㎡，建设中医院业务楼、公共卫生临床中心、全域旅游及应急医疗救治中心、疾控及突发公共卫生事件应急指挥中心等。22800。6880。2000。黟县公共卫生临床中心项目完工启用，黟县全民健康信息平台基本完成。黟县全域旅游及应急医疗救治中心主体工程完工。黟县卫健委。叶钟洪。黟县卫健委。丁捌斤

333. 关麓国际旅游度假区。文旅。黟县碧阳镇。占地150亩，总建筑面积20万㎡，建设帐篷客酒店、驴爸爸星球等，进行关麓古村提升改造、乡村振兴和整体景区打造。170000。36405。8000。帐篷客酒店内部装饰和绿化景观施工基本完成；驴爸爸星球完成入园道路及项目区内道路路面施工。帐篷客酒店整体竣工，驴爸爸星球开工建设。黄山景徽关麓旅游开发运营有限公司。朱景荣。黟县碧阳镇政府。王丰

334. 聚龙驿站。文旅。黟县西递镇。占地44亩，总建筑面积2.3万㎡，建设住宿休闲度假为一体的综合旅游度假区。50000。20710。6000。酒店墙体砌筑完成，水

电消防施工；多层建筑7幢楼主体结构封顶。酒店建成，10栋度假公寓完工。黄山市聚龙旅游发展有限公司。黄顺发。黟县西递镇政府。余跃峰

335。黟人桃花源生态休闲养生度假区。文旅。黟县渔亭镇。规划用地155亩，总建筑面积约1万 \square ，建设古道休闲运动猎奇带、桃源古野休闲度假体验区、精品民宿养生体验区、旅游综合服务点等设施。50000。30114。3000。大川建设区停车场、游客中心、大川至松川怀川区域道路建成。松川区酒店主体工程完工。黄山秘境旅游开发有限公司。杨东鸣。黟县渔亭镇政府。舒文辉

336。宏村艺术小镇。文旅。黟县宏村镇。规划范围3.6平方公里，建设旅游集散中心、摄影展示馆、写生培训厅、古徽州传统艺术体验区、生态滨水区、主题接待区及相关附属设施。50000。43580。2000。奇墅湖水源地源头综合治理项目水墨宏村段、虞山溪段宏村综合治理工程完工，环镇公路建成。宏村印象E区改造完成。黟县徽黄旅游发展（集团）有限公司、宏村镇政府。王歆。黟县宏村镇政府。杨雪冰

337。黄山文化村（悦榕庄三期）文旅。黟县宏村镇。占地约86亩，总建筑面积约2.3万 \square ，主要建设精品酒店、创意工作坊、网红书店、运动品牌集合店、餐厅、酒吧、茶田景观、水街等。30000。9160。8000。精品酒店20栋楼外墙装饰完成，内部装修和附属设施正在施工。精品酒店主体工程完工。黄山悦榕旅游发展有限公司。贾豹。黟县宏村镇政府。杨雪冰

338。西递遗产小镇。文旅。黟县西递镇。规划范围2.1平方公里，包括：西递村消防工程、“三水共治”工程、镇区交通设施、后边溪田园风光恢复、旅游集散中心及景区环境整治提升工程、会客厅建设等。30000。25188。2000。徽韵西递市政工程、西递景区民宿污水项目、河道清理及水毁河磅维修完成，西递遗产小镇会客厅完成。完成西递夜游区域改造提升。黟县徽黄集团、西递镇政府。朱武。黟县西递镇政府。余跃峰

339。朴蔓农业休闲综合体。文旅。黟县碧阳镇。选址碧阳镇丰梧村，占地30亩，总建筑面积1.7万 \square ，依托当地丰富农业与林业资源，建设朴蔓农场、朴蔓特色酒饮工厂以及休闲区域三个功能区。10000。4000。6000。有机农场、朴蔓农业示范区、特色酒厂、休闲中心、朴蔓市集完成，山谷内部地面平整完成。竣工。黄山朴蔓商业管理集团有限公司。刘变青。黟县碧阳镇政府。王丰

340。黄山文创综合体。文旅。黟县宏村镇。选址宏村镇大同村，占地13亩，总建筑面积8000 \square ，建设艺术展厅、乡创学院、艺术家工作站、徽文化图书馆、徽派传统民居展示中心、建造师工作站等。10000。4000。6000。艺术展厅、乡创学院、艺术家工作室等主体工程完工，内部装修和附属设施正在施工。竣工。黟县万禾

旅游发展有限公司。包利群。黟县宏村镇政府。杨雪冰

341. 黟美小城。现代服务业。黟县城东。占地约2900亩，建设用地约820亩，总建筑面积约46万㎡，建设艺术田园、康养公园及艺创、艺学、艺养、艺悦组团等。500000。45913。20000。洋房地块12栋外墙粉刷；艺术工坊（B3）地块1-9区墙体砌筑，10区外墙粉刷，11区主体结构施工；艺术工坊（B2）地块5栋楼主体结构施工。洋房地块12栋楼、艺术工坊（B3）地块9栋楼、艺术工坊（B2）地块5栋楼完工。黄山蓝镇置业有限公司。任定红。黟县碧阳镇政府。王丰

342. 西递驿。现代服务业。黟县西递镇。占地116亩，总建筑面积约4.5万㎡，对西递1047商贸街部分房屋进行改造提升，建设游客服务中心、客栈民宿、商业餐饮、精品酒店等设施。50000。30093。4000。A区4栋楼试运营，3栋楼装修完成，河道整治完成。精品酒店建成。安徽隆和置业有限公司。朱家瑞。黟县西递镇政府。余跃峰

343. 东榕广场。现代服务业。黟县城东新区。占地30亩，总建筑面积2.1万㎡，建设创作工作室、酒店、办公楼、宿舍等。16000。8000。8000。酒店、办公楼完成二层主体施工，民宿进行墙体粉饰。竣工投入运营。黟县东榕酒店管理有限公司。陈锦钰。黟县柯村镇政府。汪琦

344. 悦慢澜亭。现代服务业。黟县宏村镇。选址宏村镇秀里村，占地15亩，总建筑面积约1万㎡，建设集住宿、餐饮、会务接待为一体的高端酒店，包括大堂、餐厅、酒吧及办公管理场所等。15000。5000。10000。墙体砌筑和外墙粉饰完成，正在进行外部景观设计。竣工。黄山源泰文化发展有限责任公司。谢献英。黟县宏村镇政府。杨雪冰

（二）计划新开工项目。10个。474125。116000。

345. LCD液晶显示项目。工业。黟县经济开发区。选址黟县经济开发区，占地约15亩，建筑面积1.2万㎡，建设LCD液晶显示模组、OLED模组、高端背光源、光学膜材等产品研发、生产基地，形成年产300万片生产能力。10000。7000。前期工作已完成，准备进场施工。部分投产。黄山市鑫创光电有限公司。刘春民。黟县经开区管委会。刘钢

346. G530焦村至东亭公路改建工程黟县县城至叶村段。基础设施。黟县碧阳镇、西递镇。全长约9446m，双向四车道，其中隧道1.2km、桥梁338m，按一级公路标准建设。97200。15000。项目工可已评审，用地预审已通过省自然资源厅审查。叶村段开工建设。黟县国投集团。梁飞。黟县交通运输局。姚荣亮

347. 黟县水系连通及水美乡村建设。基础设施。黟县各乡镇。实施黟县8个乡镇水系连通、河道清障、清淤疏浚、生态护岸、水源涵养与水土保持、水美乡村建设等工程。61800。28000。计划已下达，实施方案已报省水利厅。河道、清淤疏浚、生态护岸等工程部分完工。黟县农业农村水利局。胡立群。黟县农业农村水利局。黄春炜

348. 高铁黟县站站前广场及附属配套工程。基础设施。黟县西递镇。占地126亩，总建筑面积4.9万㎡，新建站前广场及地下工程、站前南路和高铁1、2号通道等。45000。25000。站前广场、综合客运枢纽站初步设计已评审，正在修改完善；临时用地已批复。站前广场及地下工程完工。黟县国投集团。查一鸣。黟县西递镇政府。余跃峰

349. 龙江文旅综合开发。文旅。黟县宏村镇。占地350亩，总建筑面积5.4万㎡，新建归园徽巷综合服务街区、温泉度假酒店等设施。200000。5000。龙江片区成片开发方案已通过市级专家评审，待市资规委会审查。温泉度假酒店主体工程完工。黄山市民盈实业有限公司。俞翔。黟县宏村镇政府。杨雪冰

350. 黟县中医药养生农场及艺术中心建设。文旅。黟县碧阳镇。选址碧阳镇葛村水库及南屏周边，占地约35亩，总建筑面积约2.3万㎡，建设新安医学养生体验馆、新安医学及养生健康研究中心、林下中草药种植研究区、新安画派艺术品展示中心等。14000。4000。投资协议已签订，土地出让已完成，正在进行规划方案设计。新安医学养生体验馆主体完工。黟县泰和瑞中医药科技有限公司。宋晓牛。黟县碧阳镇政府。王丰

351. 石亭艺术创作基地。文旅。黟县碧阳镇。占地约19亩，建设研学会议接待中心、艺术家俱乐部会所、艺术家工作室等。10000。8000。规划方案已评审，正在进行施工图设计。研学会议接待中心、艺术家俱乐部会所主体工程完工。黟县石亭文化发展有限公司。田迎春。黟县碧阳镇政府。王丰

352. 徽文化民俗博览园。文旅。黟县西递镇。选址西递镇株林下，占地约10亩，总建筑面积3600㎡，租赁民居建设康养式酒店和徽菜体验馆，新建可移动式旅游一体化康养木屋。6000。6000。房屋租赁、方案设计已完成。建成投入运营。黄山溪街庭院康养服务有限公司。黄科发。黟县西递镇政府。余跃峰

353. 西递“水之央”文化创业园。现代服务业。黟县西递镇。选址西递镇潭口村，占地15亩，总建筑面积1.1万㎡，建设度假酒店和会议区、民宿休闲区、互联网电商文化创意区等三大功能区。20125。15000。规划方案设计已完成，正在进行施工图设计。商务度假酒店主体工程完工。安徽传宅置业有限公司。段子良。黟县西递镇政府。余跃峰

354。塔川精品酒店。现代服务业。黟县宏村镇。占地约25亩，总建筑面积1.2万㎡，建设精品酒店及相关附属设施。10000。3000。土地已摘牌，正在进行规划方案设计。精品酒店开工建设。安徽中冕供应链管理有限公司。未伟。黟县宏村镇政府。杨雪冰